

监 理 日 志

工程名称: 山东王庄煤矿 4.4MW 炉式主供发电项目

日期	2017年11月16日 星期四	气候	阴	气温	0℃ - 11℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 1. 1×4 有阻电缆进场. 合格. 2. 控制电缆进场. 合格. 3. 部分低压电缆进场. 合格.			
施工方人员动态:	17人				
施工机械动态:	吊车二台				
施工进度情况	1. 对高压电缆沟回填部分进行硬化. 2. 屋面改造高塔拆除5m. 3. 3号箱变基础浇筑. 破筑完成. 前筋绑扎完成.				
检查发现的问题	1. 要求在硬化时. 要有坡度. 便于排水. 2. 个别屋面道未安装中钢带. 3. 在钢带同上屋面爬梯搭设完毕. 经过现场检查发现没有扶手. 转变平台没有木板.				
处理措施、意见、结果	1. 监理进行现场检查. 对不合格及时整改且满足现场要求. 2. 对未装中钢带的作业人员严厉批评教育. 已及时安装中钢带. 3. 小屋面爬梯缺少扶手. 要求现场及时添加完. 且合格. 转变平台未木板. 已添加木板. 已达到要求.				
协调内容或其他	监理. 施工单位催促进场材料. 物资抓紧进行以免受影响. 施工.				
记录人	李永强	总监签阅			