

监 理 日 志

工程名称: 山东钜县 4.4MWP 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 17 日 星期五	气候	多云	气温	10℃-1℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 18人					
施工机械动态: 铲车、吊车 1台					
施工进度情况	1、箱变基础 2、电缆沟回填 清理垃圾 3、塔楼梯脚手架 4、屋顶改造				
检查发现的问题	现场监理巡视 发现电缆沟回填有石头等杂物, 不符合标准。				
处理措施、意见、结果	现场要求施工人员及时整改, 做到符合标准。 经检查, 合格。				
协调内容 或其他					
记录人	庄玉玺		总监签阅		