

监 理 日 志

工程名称: 山东针具 4.4MWP 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 11 月 18 日 星期六	气候	晴	气温	11℃-1℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	22人				
施工机械动态:	吊车 1台				
施工进度情况	1. 箱变基础模板 2. 钢筋绑扎 3. 箱变基础浇筑 4. 清理电缆沟垃圾 5. 箱变接地 6. 屋顶改造				
检查发现的问题	现场监理巡视发现在施工过程中, 钢筋的数量不符合施工要求.				
处理措施、意见、结果	现场立即要求施工人员整改, 增加钢筋数量并加以进行固定, 待检查合格后方可继续施工.				
协调内容或其他					
记录人	庄玉玺	总监签阅			