

# 监 理 日 志

工程名称: 山东钜县 4.4MWP 分布式光伏发电项目

|            |                                                 |                             |    |    |        |
|------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|----|----|--------|
| 日期         | 2017年11月21日 星期二                                 | 气候                          | 多云 | 气温 | 11℃-7℃ |
| 监理人员动态:    | 2人                                              | 材料进场、取样见证、合格情况:<br>快具, 导轨合格 |    |    |        |
| 施工方人员动态:   | 42人                                             |                             |    |    |        |
| 施工机械动态:    | 吊车2台、叉车1台                                       |                             |    |    |        |
| 施工进度情况     | 1. 安装夹具螺丝<br>2. 安装夹具<br>3. 屋顶改造                 |                             |    |    |        |
| 检查发现的问题    | 在材料进场过程中, 在卸货过程中, 有个别货物不小心发生了变形.                |                             |    |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 把变形的货物单独放在一个地方并进行标记, 在施工之前去掉一小段, 保证在施工过程中不影响效果. |                             |    |    |        |
| 协调内容或其他    |                                                 |                             |    |    |        |
| 记录人        | 庄玉玺                                             | 总监签阅                        |    |    |        |