

监 理 日 志

工程名称: 山东钜县4.4MW分布式光伏发电项目

日期	2017年11月26日 星期日	气候	晴	气温	9℃ - -2℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 低压电缆到场,合格.			
施工方人员动态:	上午47人,下午52人				
施工机械动态:	吊车2台				
施工进度情况	1. 屋顶改造 2. 组装中压块,汇流箱支架 3. 安装导轨				
检查发现的问题	现场发现文明施工做的不符合规范.				
处理措施、意见、结果	现场通知施工单位必须做到文明施工.				
协调内容或其他					
记录人	庄玉玺	总监签阅			