

监 理 日 志

工程名称: 山东五岳针县49MW分布式光伏发电项目

日期	2017年11月27日 星期二	气候	多云	气温	12℃-3℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 上午52人, 下午51人					
施工机械动态: 吊车1台					
施工进度情况	1、屋顶改造 2、组装夹具、中压块 3、安装汇流箱、导轨				
检查发现的问题	1、现场安装汇流箱感观差, 不符合要求。 2、由于大风天气造成现场纸盒等物品到处乱飞, 造成的不文明现象。				
处理措施、意见、结果	1、现场要求整改汇流箱支架, 必要时可以打孔, 待符合标准且牢固才可以继续安装。 2、现场及时通知施工人员把垃圾清理干净, 做到文明施工。				
协调内容或其他					
记录人	庄玉玺	总监签阅			