

监 理 日 志

工程名称: 山东五岳针具4.4MW分布式光伏发电项目

日期	2017年11月30日 星期 四	气候	晴	气温	6℃--6℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	35人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工进度情况	1. 安装导轨 2. SVG支模 3. 高压电缆敷设 4. 屋顶改造				
检查发现的问题	由于 ^{厂方} 冶炼车间要生产, 须屋顶改造施工方进行加紧施工进度, 尽量提前完成改造工作, 不要耽误厂方生产。				
处理措施、意见、结果	1. 针对昨天SVG基础质量不符合要求, 今天施工方整改, 监理复验合格后, 进入SVG支模工序。				
协调内容或其他	高压电缆敷设前, 把电缆两头留出足够的余量。				
记录人	庄玉玺	总监签阅			