

监 理 日 志

工程名称: 山东五岳钒县4.4MWp分布式光伏发电项目

日期	2017年12月10日 星期日	气候	晴	气温	10℃--5℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 高压开关柜进场,合格			
施工方人员动态:	51人				
施工机械动态:	吊车1台				
施工进度情况	1. 屋顶改造(拉拔车间) 3. 直流电缆展放已完成(生产车间) 2. 安装组件(包括电气施工)(钢结构车间) 4. 夹具安装(冶炼车间)				
检查发现的问题	现场监理巡视 1. 上屋顶爬梯转角处平台板需加固。 2. 现场安全文明施工做的不符合规范。 3. 个别施工人员未正确佩戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	1. 上屋顶爬梯平台已加固。 2. 现场及时通知施工单位及时整改,做到文明施工。 3. 要求施工层正确佩戴安全帽,现场已及时警告并落实完成。				
协调内容或其他	监理、施工单位催促业主方组件进场,以免造成影响施工进度。				
记录人	庄玉玺	总监签阅			