

监 理 日 志

工程名称: 山东五岳针具4.4MW分布式光伏发电项目

日期	2017年12月2日 星期六	气候	晴	气温	12℃-1℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 1100块组件到场,合格 桥架到场,合格			
施工方人员动态:	48人				
施工机械动态:	吊车1台, 叉车1台				
施工进度情况	1. 屋顶改造 4. 组件上屋面. 2. 高压电缆敷设 3. 直流电缆展放				
检查发现的问题	现场监理巡视 1. 吊车吊组件时, 没有拉起警戒线. 2. 组件上屋面之后, 没有及时把组件固定, 以防止大风刮落. 3. 直流电缆沟深度不达标.				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工方及时拉起警戒线. 2. 现场要求施工方及时把下面的组件临时固定, 以防止大风刮落. 3. 现场要求施工方把电缆沟继续向下挖, 必须符合要求.				
协调内容或其他					
记录人	庄玉玺	总监签阅			