

监 理 日 志

工程名称: 山东五乐针具4.4MW分布式光伏发电项目

日期	2017年12月3日 星期日	气候	多云	气温	7℃--4℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 748组件进场、合格 余			
施工方人员动态:	51人				
施工机械动态:	吊车、叉车1台				
施工进度情况	1. 屋顶顶造(基本已完成, 后续还有防水、加固需完善)(冶炼车间) 2. 安装组件(包括组件电气施工, 基本同步)已完成 1/5 (生产车间)				
检查发现的问题	现场监理巡视 1. 发现夹边块偏, 偏 2. 组件不在一条直线上, 有些许偏差. 3. 现场屋面安全文明施工做的不规范.				
处理措施、意见、结果	以上问题现场要求施工人员及时整改, 严格要求做的必须符合要求, 必须做到现场文明施工.				
协调内容或其他					
记录人	庄玉玺		总监签阅		