

监 理 日 志

工程名称: 山东五岳钒县44MWp分布式光伏发电项目

日期	2017年12月4日 星期二	气候	晴	气温	4℃-5℃
监理人员动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 1452块组件进场、合格			
施工方人员动态:	52人				
施工机械动态:	吊车、叉车1台				
施工进度情况	1、屋顶改造冶炼车间基本已完成,开始拉拔车间方舱工 2、安装组件(包括组件电气施工,基本同步)已完成2/5 (生产车间)				
检查发现的问题	现场发现 1、发现边压块压偏,中压块有间隙。 2、SVG基础拆模后检查发现感观差。				
处理措施、意见、结果	1、现场要求施工方及时整改,做到 ^{符合} 规范。 2、对于SVG感观差的问题,要求施工单位立即整改,做到符合规范。				
协调内容或其他					
记录人	庄玉玺	总监签阅			