

监 理 日 志

工程名称: 山东五岳铝业4.9MW分布式光伏发电项目

日期	2017年12月15日 星期五	气候	4℃-5℃	气温	3℃-5℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况: 2200块组件进场,合格			
施工方人员动态:	上午25人、下午57人				
施工机械动态:	吊车3台				
施工进度情况	1. 屋顶改造 (拉拔车间) 2. 电气施工 (生产车间基本完成, 钢构车间、冶炼车间) 3. 组件运输 (冶炼车间) 4. 配电室设备安装。				
检查发现的问题	1. 在现场发现存在不文明施工现象。 2. 由于昨天下了一场雪, 造成爬梯有雨水, 影响施工人员上下爬梯。				
处理措施、意见、结果	现场及时要求施工人员整改, 将其加固, 并要求做到文明施工。				
协调内容或其他	在组件安装过程中, 发现有安装造成的损坏, 由施工单位承担。				
记录人	庄玉玺	总监签阅			

