

监 理 日 志

工程名称: 山东五岳新县4.4MW分布式光伏发电项目

日期	2017年12月22日 星期五	气候	多云	气温	11℃-2℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	16人				
施工机械动态:	吊车一台				
施工进度情况	1. 控制柜间夹具、导轨安装完工后, 共计122。 2. 控制柜间屋面遗留问题消灭, 屋面铺设2度4人。 3. 2人对1#箱变进行直流电缆接线。 4. 2#、3#箱变高低压电缆接线已完成, 耐压试验暂未进行。				
检查发现的问题	1. 控制柜间夹具、导轨安装时在个别夹具导轨螺栓未紧固。 2. 屋面铺设完工后, 施工垃圾清理不彻底。 3. 屋面天沟内有施工留下的垃圾, 雨天会堵塞排水管。 4. 控制柜间上屋面脚手架, 存在安全隐患。				
处理措施、意见、结果	1. 对于检查发现未紧固螺栓, 要求施工队及时整改, 已符合要求。 2. 对屋面的垃圾, 要求施工队进行清扫。 3. 对屋面天沟的垃圾已清理。 4. 已要求中德施工队在2017.12.22下班前整改完毕, 否则经济考核。				
协调内容或其他	现场所缺材料, 已从正泰其他项目(临朐高源项目)调拨到位。				
记录人	王明		总监签阅		

