

监 理 日 志

工程名称: 山东平陆县40MW分布式光伏发电项目

日期	2017年12月23日 星期六	气候	多云	气温	-3-9℃
监理人员动态: 2人.			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 22人.					
施工机械动态: 吊车一台.					
施工进度情况	1. 19人在拉拔车间中装夹具导轨; 3人修补生产间骨架. 彩钢板的通讯线敷设. 拉拔车间屋面支梁中装结束. 2. 屋面宝由气模和屋已在制作.				
检查发现的问题	1. 拉拔车间中装人员有个别未佩戴安全带. 2. 屋面垃圾未清理干净. 3. 上屋面钢架需加固. 转弯处木板需固定.				
处理措施、意见、结果	1. 对于未戴安全带人员. 口头警告. 若下次再有类似情况. 对其经济考核. 2. 要求屋面改造施工单位派人. 对屋面垃圾清理. 已达到要求. 3. 截至2017.12.23日前. 对钢架已整改完成. 等待复检合格.				
协调内容或其他	1. 2017.12.24. 聊城市. 茌平县电业局来现场检查. 验收. 2. 要求各施工单位做好现场安全文明施工. 3. 对未完事项. 抓紧时间完成.				
记录人	王		总监签阅		

