

监 理 日 志

工程名称: 山东. 平遥. 4.4MW分布式光伏发电项目

日期	2017年12月24日 星期三	气候	阴	气温	-7-9℃
监理单位动态:	2人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	无				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	今日由公司领导来平遥县项目对施工情况初验收, 业主要求在检查期间暂停施工。				
检查发现的问题	1. 箱变基础与设备需封堵。 2. SVG排风孔未安装。 3. 箱变、逆变器需编号张贴。 4. 配电箱与电缆终端柜安装时做试验, 接入。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工方在2017.12.25前完工。 2. 要求施工方在2017.12.25前把风机安装上去。 3. 并网前把箱变、SVG、室内UPS电池组全部粘贴编号。 4. 高压电缆必须在并网前完成所有事项。				
协调内容或其他					
记录人	张忠	总监签阅			

