

# 监 理 日 志

工程名称: 山东五莲斜县44mw分布式光伏发电项目.

|            |                                                                                                                                   |                 |      |    |       |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|-------|
| 日期         | 2017年12月26日 星期二                                                                                                                   | 气候              | 晴    | 气温 | -3-9℃ |
| 监理人员动态:    | 2人                                                                                                                                | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |       |
| 施工方人员动态:   | 22人                                                                                                                               |                 |      |    |       |
| 施工机械动态:    | 吊车一台                                                                                                                              |                 |      |    |       |
| 施工进度情况     | <p>1. 拉拔车间管理人员2名, 20人安装组件、桥架、汇流箱, 组件安装1700块</p> <p>2. 物业公司今天对屋面项目进行实体验收, 提出一些问题.</p>                                              |                 |      |    |       |
| 检查发现的问题    | <p>1. 仍有个别组件有踩踏现象.</p> <p>2. 彩钢瓦塌陷问题.</p> <p>3. 个别施工人员有座组件安装.</p> <p>4. 物业公司对现场实体验收发现一部分问题.</p>                                   |                 |      |    |       |
| 处理措施、意见、结果 | <p>1. 对人员踩踏组件事宜, 已要求现场管理人员对组件记录, 并立即对组件进行隐裂检测.</p> <p>2. 对于彩钢瓦塌陷问题, 已联系施工单位限期整改.</p> <p>3. 对于物业公司提出的问题, 要求施工单位在2017.12.29前完成.</p> |                 |      |    |       |
| 协调内容或其他    | 物业公司已确定于2017.12.29并网.                                                                                                             |                 |      |    |       |
| 记录人        | 王洪                                                                                                                                |                 | 总监签阅 |    |       |

