

# 监 理 日 志

工程名称: 山东五岳铝业44MWp分布式光伏发电项目

|             |                                                                            |                 |      |    |       |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|----|-------|
| 日期          | 2021年12月31日 星期三                                                            | 气候              | 晴    | 气温 | -4-8℃ |
| 监理单位动态: 2人  |                                                                            | 材料进场、取样见证、合格情况: |      |    |       |
| 施工方人员动态: 7人 |                                                                            |                 |      |    |       |
| 施工机械动态:     |                                                                            |                 |      |    |       |
| 施工进度情况      | 1. 并网第三天, 各施工单位对项目遗留的缺陷逐一整改。<br>2. 运维人员(以)对并网后设备进行每日巡检。                    |                 |      |    |       |
| 检查发现的问题     | 1. 各施工单位对并网后的消缺情况不彻底。<br>2. 配电室内二次设备、箱变、逆变器内缺少消防器材、中钎用具。                   |                 |      |    |       |
| 处理措施、意见、结果  | 1. 对消缺不彻底部分, 要求施工单位认真对待, 若再次发现整改后仍有缺陷, 对其进行考核。<br>2. 要求业访对中钎用具及消防器材抓紧时高余位。 |                 |      |    |       |
| 协调内容或其他     | 今天第三天并网, 今日发电量为: 7500度。                                                    |                 |      |    |       |
| 记录人         | 王强                                                                         |                 | 总监签阅 |    |       |

