

监 理 日 志

工程名称: 山东平邑县44MW分布式光伏发电项目

日期	2018年01月04日 星期	气候	晴	气温	-1-5℃
监理人员动态:		材料进场、取样见证、合格情况:			
2人					
施工方人员动态:					
7人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 3人清理屋面施工中留下的垃圾 2. 3人整改屋面在施工中损坏的脊梁. 焊接上屋面雨搭围圈 3. 1人整理施工过程资料				
检查发现的问题	1. 还有个别地方垃圾未清理干净 2. 修补屋面脊梁有不合格地方. 上屋面雨搭有个别地方未与厂房结构连接. 3. 要求资料员按照资料移交要求规范去做.				
处理措施、意见、结果	1. 对未清理干净的地方. 要求彻底清理. 已整改要求. 2. 对于脊梁损坏时修补. 彻底的地方. 要求施工单位严格控制. 以防雨水漏入车间内. 施工也要要求通一完善. 3. 监理对施工单位资料进行了审查. 发现的问题已要求施工单位及时整改. 符合要求.				
协调内容或其他	今天并网第四天. 今日发电量为: 7110度				
记录人	王		总监签阅		

