

监 理 日 志

工程名称: 400MW炉内式循环流化床锅炉

日期	2017年12月25日 星期三	气候	晴	气温	-3-8℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 18人 施工机械动态: 吊车一台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 上午拉拔车间焊接人员2名, 1人组件吊装屋面散料。 下午12人安装组件30块。 2. 2人安装拉拔车间屋面桥架梁。 3. 电气3人对设备进行调试, 输入定值				
检查发现的问题	1. 发现个别人员在安装组件时有踩踏组件现象。 2. 安装桥架人员野蛮施工。 3. 电气施工人对设备封堵偷工减料。 4. 屋面发现个别人员有抽烟, 不带中钟的现象。				
处理措施、意见、结果	1. 要求对踩踏的组件留下记录, 后期对其隐裂检测。 2. 要求施工人员做到中钟文明施工, 若下次再有类似的问题, 处罚。 3. 对于封堵不合格的, 要求施工方在2日内完工整改。 4. 对屋面偷工减料不戴中钟人员严重警告, 下次若再发现, 将进行处理。个别人员自觉戴上中钟, 熄灭了烟头。				
协调内容或其他	2017.12.26 电力公司峰子项目进行实体验收。				
记录人	王忠		总监签阅		

