

监 理 日 志

工程名称: <u>山仔王水电站4.4MW布印式半轴发电项目</u>		气温	
日期	<u>2018年1月22日 星期二</u>	气候	<u>阴</u>
监理单位动态: <u>2人</u>		材料进场、取样见证、合格情况:	
施工方人员动态: <u>4人</u>			
施工机械动态: <u>机修设备正常运行</u>			
施工进度情况	1. 新建车间G轴北部加固完成. 2. 下午未施工.		
检查发现的问题	1. 检查车间钢构加固情况. 2. 新建车间有一道梁遗漏未加固		
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对遗漏钢梁进行加固		
协调内容或其他			
记录人	<u>李怡斌</u>	总监签阅	<u>薛发时</u>