

监 理 日 志

工程名称: 山东五岳临沂4.4MW分布式光伏发电项目

日期	2018年1月11日 星期	气候	晴	气温	-10~-1℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况: 材料进场满足施工需求.			
施工方人员动态: 8人					
施工机械动态: 施工机械设备运转正常					
施工进度情况	1. 防水泥封堵完成, 安装气象检测仪完成. 2. 整理维修不符合要求部位, 如个别处抱箍少等(桥架). 3. 完善、整理监理资料, 登施工资料.				
检查发现的问题	1. 巡检发现电控室内电缆出沟不整齐; 2. 电缆沟盖板不平, 绝缘垫铺上后易发生损坏现象.				
处理措施、意见、结果	1. 电缆出沟位置更改, 电缆线顺直.. 2. 电缆沟盖板用水泥砂浆垫平后铺绝缘垫.. 3. 汇流箱、箱逆变器、机柜等位置防火泥封堵完成.. 4. 光伏区内消缺基本完成.				
协调内容或其他	今日发电量: 10700度. 累计发电量: 8.6万度.				
记录人	黎建光	总监签阅	薛生财		