

监 理 日 志

工程名称: 山东五岳新县40MW分布式光伏发电项目,

日期	2018 年 1 月 16 日 星期二	气候	阴	气温	-5℃-3℃
监理人员动态: 2人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 6人					
施工机械动态: 机械设备运转正常.					
施工进度情况	1. 综合信息厂家来人调试设备通讯. 2. 3C流箱信息还有四台采集不到. 3. 3C流箱线路连接调试.				
检查发现的问题	1. 检查新建车间、拉拔车间、冶炼车间, 屋顶加固. 问题有檩条未安图纸加固到位, (部分). 冶炼车间拉筋与图纸不符. 等问题. 2. 巡检调试设备, 箱逆变无厂家人员.				
处理措施、意见、结果	1. 立即通知施工单位进场消缺, 业主表示核实图纸变更前后不一致的增加登记. 我方无此图纸, 导致不能及时提供技术监督. 2. 箱逆变生产厂家人员今晚上到场. 3. 对此检查报告一份				
协调内容或其他	今日发电量: 3920				
记录人	黎建光		总监签阅	薛生财	