

监 理 日 志

工程名称: 山东平度县40MW分布式光伏发电项目

日期	2017年12月27日 星期三	气候	晴	气温	-1℃-9℃
监理人员动态: 2人 施工方人员动态: 16 施工机械动态: 吊车一台			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工进度情况	1. 本月拉东司组件安装完毕。 2. 95直流电缆敷设完毕, 支架制作完毕。 3. 4²直流(1×4²)电缆敷设5%, 接地焊接完成10%。				
检查发现的问题	1. 组件安装完毕后, 检查发现, 有个别压块间隙过大, 压偏。 2. 95直流电缆敷设弯曲半径不符合规范要求。 3. 个别接地焊接截面达不到设计及规范要求。				
处理措施、意见、结果	1. 对压块压偏, 间隙过大的要求施工单位及时整改, 已达标要求。 2. 对子电缆转弯半径达不到要求的, 现场要求及时整改且达到规范要求。 3. 接地截面达不到要求的, 要求施工单位及时整改且达到规范要求。 4. 以上问题, 若检查再有此类问题, 将进行经济考核。				
协调内容或其他	2017.12.29. 计划并网, 且现场也已具备并网条件。				
记录人	李强		总监签阅		

