

监 理 日 志

工程名称: 岳阳光新新能源有限公司5MW分布式光伏发电项目

日期	2018年10月28日 星期六	气候	晴	气温	30.8
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	2人				
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 一期无人施工 2. 二期计划28日并网发电, 电力局临时有事未来, 推迟发电时间. 屋面部分电缆桥架未安装, 工人在屋面施工.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果					
协调内容或其他					
记录人	李昭阳	总监签阅			