

监 理 日 志

工程名称: 在阳光茂新能源有限公司5mw分布式光伏项目

日期	2018年1月7日 星期三	气候	晴	气温	16℃-4℃
监理人员动态: 现场巡视 1人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 配电房施工 10人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1. 一期 工程 模板 绑扎钢筋.				
检查发现的问题	1. 框架梁、构造柱 箍筋加密区 未加密.				
处理措施、意见、结果	1. 现场通知总包单位进行整改. 整改后报我单位验收后方可浇筑;				
协调内容或其他					
记录人	张永武		总监签阅		