

监 理 日 志

工程名称: 华亚为阳和南镇 4x20MW 太阳能分布式光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 7 日 星期三	气候	阴转多云	气温	2°~10°
监理人员动态: 3 人			材料进场、取样见证、合格情况:		
施工方人员动态: 50 人					
施工机械动态: 装载机 4 台, 挖机 2 台.					
施工进度情况	22 区打桩. 21 区支架安装. 7 区接地焊接. 16 区接地沟开挖 7#箱变监控安装.				
检查发现的问题	1. 监控安装现场发现, 监控线埋深不够. 2. 光伏区局部积水严重, 道路泥泞.				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求施工人员进行整改, 合格后[报验]监理项目部验收, 方可还土. 2. 要求施工单位清理现场积水, 恢复正常施工.				
协调内容或其他					
记录人	刘佳文	总监签阅	李凡军		

