

监 理 日 志

工程名称: 华直乡阳庙前镇 4x20MW 地 印 种 武 农 光 互 补 光 伏 发 电 项 目

日期	2018 年 3 月 8 日 星期 四	气候	多云	气温	2°~15°
监理单位动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 70人					
施工机械动态: 推机 6 台. 挖机 3 台.					
施工进度情况	升压站综合楼 2 层女儿墙柱. 梁支模. 光伏区: 20. 22 区打桩. 20~24 区道路修筑. 18. 11 区围栏施工. 26 区箱变平台支模. 19. 7. 8. 25 区 电 接地焊接. 电器清缺.				
检查发现的问题	1. 打桩现场巡视中发现, 场地积水. 桩点放置不清. 个别桩位偏离位现象. 2. 围栏施工现场. 发现局部围栏跨度大小不一. 围网有不够和紧凑现象.				
处理措施、意见、结果	1. 现场要求放点人员紧跟推机. 发现问题及时复核. 2. 要求施工方对不合格围栏进行整改并要求施工方对现场施工人员进行技术交底. 保证围栏的施工质量.				
协调内容或其他					
记录人	刘德文	总监签阅	李维军		

