

监 理 日 志

工程名称: 华亚寺前庙前镇 4x20MW 地配分布式农光互补光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 11 日 星期 四	气候	多云	气温	8°-18°
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 70人					
施工机械动态: 板机16台, 挖机3台, 大拖3台					
施工进度情况	光伏区: 20区、27区打桩, 21、28区支架组件安装, 14区围栏 施工2、8、18、19、25, 电器消缺, 组件安装整改。 28区支架、组件二次运输, 26#箱变平台砼浇筑。				
检查发现的问题	1. 21区支架组件安装现场有村民到施工现场捡拾废纸板等。 2. 对26#箱变平台砼浇筑前进行检查, 发现平台底板钢筋保护层预留不规范和立柱钢筋设置不合格。				
处理措施、意见、结果	1. 现场通知施工单位对其劝说, 并离开施工现场。 2. 现场要求施工人员立即进行了整改, 并对浇筑过程进行了旁站。				
协调内容或其他					
记录人	刘由文	总监签阅			

