

监 理 日 志

工程名称: 华直务阳前岭 4x20 MWp 地面分布式光伏发电项目

日期	2018 年 3 月 12 日 星期二	气候	多云	气温	7~21℃
监理人员动态: 3人		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 80人					
施工机械动态: 桩机6台, 挖机3台, 大拖3台					
施工进度情况	20. 27区打桩. 21. 28区支架组件安装. 21. 28区电缆沟 22. 20#箱变受平台基础钢筋绑扎与砼浇筑. 接地沟开挖. 综合楼外墙保温施工.				
检查发现的问题	1. 20# 22#箱变受砼浇筑前进行检查, 发现22#基础平台模板 支撑平整度偏差较大. 2. 27区打桩现场, 发现现场地面落差较大 打桩人员没有按要 求用45米桩.				
处理措施、意见、结果	1. 现场通知华亚施工项目部立即对基进行整改. 2. 现场已要求施工人员进行整改, 但没有答复.				
协调内容或其他					
记录人	刘成文	总监签阅	李维军		

