

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 2 月 1 日

星期: 2

工程名称: 华能光伏项目 4x20MW 地面分布式光伏发电项目。

天气: 阴

气温: 2-5℃

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区36区支架安装进行巡视检查。
2. 对12区支架组件安装巡视时发现有一组桩基标高不在同一平面, 对支架安装有严重影响, 现场要求施工方进行整改。
3. 对光伏区31区, 40区巡视检查发现31区接地沟局部较浅, 31区、40区局部接地焊接未防腐并进行了封闭, 40区组件搭接线不符合设计要求。(2.5mm²) 对此监理单位当即对施工方下发五千元的罚款, 以警告。

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天目

31区接地施工, 33区电气封堵。

上海代光

光伏区12区, 36区支架组件安装
12区电气施工, 光伏区除草(20区)

中冶华五

35区支架, 基础砼浇筑。

其
它
事
项

本日现场监理人员

马树贵 蒋帅 刘明文

记录人: 刘明文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马树贵

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建