

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 元 月 3 日

星期: 四

工程名称: 阜宁县农村电网改造420MW地埋式光伏项目

天气: 多云
气温: 3~6℃

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区6区增补区的支架、组件安装、电缆沟、接地沟的开挖/进行检查, 发现组件安装的个别螺栓未紧固到位, 局部电缆沟开挖深度不符合设计要求, 要求施工方立即进行整改。 2. 对光伏区35区基础开挖、支模、砼浇筑进行检查, 现场发现局部基础钢筋保护层不符合要求, 和砼浇筑后防冻措施不到位, 要求施工方立即进行整改, 确保施工质量。 3. 在对光伏区20区围栏基础检查发现部分围栏基础已经冻坏, 要求施工方拆掉重做。												
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施工单位</th><th>施 工 内 容 及 进 度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>江苏天目</td><td>光伏区6区增补区电缆沟、接地沟开挖及电缆敷设。</td></tr> <tr> <td>上海伏光</td><td>光伏区31区支架、组件安装, 4区支架组件安装、接地焊接。</td></tr> <tr> <td></td><td>光伏区12区、36区支架组件安装, 12区直流电缆敷设。</td></tr> <tr> <td></td><td>14区增补区支架安装, 1#箱变桥架安装。</td></tr> <tr> <td>中冶华五</td><td>35区基础开挖、支模、砼浇筑, 支架安装。</td></tr> </tbody> </table>	施工单位	施 工 内 容 及 进 度	江苏天目	光伏区6区增补区电缆沟、接地沟开挖及电缆敷设。	上海伏光	光伏区31区支架、组件安装, 4区支架组件安装、接地焊接。		光伏区12区、36区支架组件安装, 12区直流电缆敷设。		14区增补区支架安装, 1#箱变桥架安装。	中冶华五	35区基础开挖、支模、砼浇筑, 支架安装。
施工单位	施 工 内 容 及 进 度												
江苏天目	光伏区6区增补区电缆沟、接地沟开挖及电缆敷设。												
上海伏光	光伏区31区支架、组件安装, 4区支架组件安装、接地焊接。												
	光伏区12区、36区支架组件安装, 12区直流电缆敷设。												
	14区增补区支架安装, 1#箱变桥架安装。												
中冶华五	35区基础开挖、支模、砼浇筑, 支架安装。												
其 它 事 项	本日现场监理人员: 孙松贤 蒋帅焱 刘陆文 记录人: 刘陆文 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王松												

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建