

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 元 月 4 日

星期: 五

天气: 多云

气温: 1~7℃

工程名称: 华电海门和丰镇 4x20mw 渔光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区31区进行巡视检查,发现现场缺少管理人员,钢筋绑扎不牢固,个别有偷工减料的行为,混凝土浇筑不按比例预留试块等现象,今天的监理例会上强调指出,要求施工方进行现场管控,对问题部位立即进行整改。 2. 对34区检查发现局部有树,竹子遮阴现象,还有超红线的问题,例会上都给施工方进行交底,要求尽快解决。	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目	光伏区31区、32区、9区、4区 檩条、组件安装, 4区、6区电气施工, 39区电气施工。
	中冶华五	光伏区35区基础开挖与钢筋箱绑扎、支模、砼浇筑, 支架、组件安装, 27#箱变油池支模。
	上海伏光	光伏区12区支架、组件安装, 直流电缆敷设, 36区支架、组件安装, 28#箱变, 29#箱变桥架安装。
其 它 事 项	监理例会召开	
本日现场监理人员	严松贤 薛帅斌 刘佳文	
记录人: 刘佳文	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 严松贤	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建