

监 理 日 志 (日 期)

日期: 2019 年 2 月 6 日

星期: 日

工程名称: 阜宁县南河镇 4x20 MW 地面分布式光伏发电项目

天气: 阴

气温: 2~7℃

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区35区基础开挖, 钢筋绑扎进行检查, 发现现场基础开挖时仍有相邻组落差较大现象, 钢筋绑扎现场施工2人绑扎的钢筋都有偷工的现象, 现场通知施工方负责人要求施工方立即进行整改。 2. 对光伏区12区、14区、16区、^{31区}支架组件安装进行检查 3. 对光伏区37区消缺进行巡视, 发现37区有多余的组件不能及时收回, 要求施工方立即收回保管。	
施 工 情 况	施工单位 江苏天目 上海伏光 中冶华臣	施 工 内 容 及 进 度 光伏区31区支架、组件安装, 32区电气消缺 光伏区12区、14区、16区支架组件安装。 35区基础开挖、支模、钢筋绑扎、支架组件安装等。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 马松贵、陈帅康、刘明文		
记录人: 刘明文 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 马松贵		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建