

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 1 月 8 日

天气: 阴
气温: 3℃ ~ 8℃

工程名称: 华直里油库前镇 4x20mm 地面分布式光伏电站项目。

监 理 工 作 情 况	1. 对 35 区支架安装施工, 发现现场未按设计要求组织施工, 对支架安装进一步交底, 并提醒注意事项。 2. 36 区支架安装, 组件安装进行指导, 要求施工班组仔细看图仔细读, 分析可能存在的问题指导施工, 特别强调高空作业注意安全防护。 3. 4 区管桩施工, 要求注意管桩顶标高统一, 现场指正相临组串存在以后引起预埋现象, 现场立即调整到位。
----------------------------	--

施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
江苏天目	4 区 23 组管桩基础施工, 31 区组件安装, 5 区支架安装。
上海伏光	36 区支架组件安装, 9 区, 14 区支架安装, 11 区电览桥架安装。
中冶华区	35 区管桩基础施工, 支架安装, 组件安装, 管桩土方开挖。

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	蒋 勤 毅
记录人: 蒋 勤 毅	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 蒋 勤 毅

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建