

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 2 月 10 日

星期: 四

工程名称: 华能高邮湖新能源4x20MW光伏并网发电项目

天气: 多云
气温: 3°C - 10°C

监 理 工 作 情 况	1. 现场对36区巡视发现村民在36#箱变集电线路处淘挖黄沙, 经多次劝说并告知下有电缆, 危险性极大, 村民才肯离开. 2. 对光伏区13区、14区、增补区电气施工现场发现施工方对4²电缆敷设未按设计要求进行穿管, 现要求施工方立即整改. 3. 对光伏区35区施工现场进行巡视检查, 现场要求施工方对未到规定周期的基础暂停安装支架、组件, 确保施工安全.		
施 工 情 况	施工单位 江苏项目 上海光伏 中冶华五	施 工 内 容 及 进 度 光伏区4区增补区 支架安装 3区 36区 支架、组件安装, 13、14区 直流电缆敷设. 35区 基础开挖、支模、砼浇筑及支架、组件安装. 27区 除草.	
其 它 事 项			
本日现场监理人员	严松贤 蒋帅 刘法文		
记录人: 刘法文	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 马永平		

