

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 2 月 14 日

星期: 一

工程名称: 华亚当时前溪 4x20 MW 地面分布式农光互补光伏发电项目

天气: 阴转小雨

气温: 3~7℃

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区35区施工现场进行巡视, 现场要求施工方对浇筑的条基做好防冻和防雨淋的措施, 确保施工质量.
2. 对光伏区14#箱变桥架施工现场进行巡视, 现场要求施工人员进行安全防护措施.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天目

光伏区增补区组件安装, 光伏区割草(21区)

上海伏光

14#箱变桥架安装, 13区增补区支架组件安装.

中冶华亚

光伏区15区条基开挖, 支模, 钢筋绑扎, 砼浇筑, 支架, 组件安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

严松贤 蒋帅强 刘佳文

记录人: 刘佳文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

王松山

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建