

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 元 月 15 日

星期: 二

工程名称: 华能高阳西前镇4x20MW地源热泵式农光互补光伏发电项目

天气: 阴

气温: -3~6℃

监
理
工
作
情
况

1. 在光伏区11区接地施工现场发现施工人员对焊接部未进行防腐处理,并在沟槽不足500mm的情况下私自埋闭.现场要求施工方立即停止整改.
2. 在对光伏区35区施工现场检查发现施工质量问题以通知单的形式下发施工方(进行整改).
3. 光伏区35区集电线路施工现场发现施工方未对高压电缆铺设盖砖私自埋闭.现对施工方处罚一万元,以示警告.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天同

光伏区9区条基开挖,支模.

上海伏光

光伏区11区接地焊接. 11#箱变桥架安装.
光伏区5区. 24区. 26区除草.

中冶华五

光伏区35区条基施工. 支架. 组件安装.
集电线路私自埋闭暂停整改.

其
它
事
项

本日现场监理人员

严松贵

薛师歆

刘洁文

记录人: 刘洁文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

严松贵

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建