

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 2 月 17 日

天气: 晴
气温: 4~9℃

星期: 四
工程名称: 华电扬州邗上光伏电站20MW逆变器室光伏项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区3区基础浇筑前进行检查发现施工方绑扎的钢筋接头不符合规范要求. 现场要求施工方立即进行整改. 2. 对光伏区34区围栏基础施工时巡视发现基础深放. 且经手都不符合设计要求. 现场已要求立即停工整改. 3. 现场对光伏区11区增补区桩基巡视中发现部分桩基高放入土深度不符合设计要求. 桩基中桩头出桩要求施工方立即进行整改.	
施 工 情 况	施工单位 江苏日月 上海伏光 中冶华五	施 工 内 容 及 进 度 10区 字基施工. 4区增补焊桩头. 光伏区36区电气接线 11区增补支架安装. 11# 2# 箱变桥架安装. 光伏区割草. (3区26区) 光伏区35区施工. 34区围栏施工.
其 它 事 项	天月 围栏材料进场1车.	
本日现场监理人员: 严松贤 薛帅强 刘世文		
记录人: 刘世文 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘世文		

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建