

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 元 月 19 日

星期: 六

工程名称: 华能盱眙南湾 4x20MW 地面分布式光伏发电项目

天气: 阴天

气温: 1~8℃

监 理 工 作 情 况

1. 对光伏区40区围栏施工进行检查, 现场发现施工人员进行开挖的基坑不符合设计要求的300x600(现办200x300)混凝土标高偏低等现象. 现场已通知施工方负责人立即进行整改.
2. 对光伏区36区直流电缆展放进行检查, 现场发现电缆沟开挖深度不符合设计及规范要求. 现场深度只有600左右. 现要求施工方立即进行整改.
3. 光伏区35区施工现场检查, 部分预埋件放置不平, 个别有悬空现象. 现场要求施工人员立即进行了整改.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天目

光伏区40区围栏施工. 10区条基浇筑.

上海伏光

光伏区36区直流电缆展放. 12区电缆沟回填

中核华五

35区条基浇筑. 支架组件安装

其 它 事 项

本日现场监理人员

李松贤

蒋帅钦

刘法文

记录人: 刘法文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

马本军

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建