

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 元 月 20 日

星期: 日

工程名称: 华亚光伏组件4x20mm 地面分布式光伏项目

天气: 多云
气温: 1~9℃

监 理 工 作 情 况

1. 对光伏区35区进行巡视发现现场钢筋密排扎不规范, 有偷工减料现象, 现场要求立即整改. 并发现预埋铁板和混凝土结构有空鼓现象要求施工方一并整改.
2. 光伏区40区围栏施工检查发现施工方开挖的基坑深度不符合要求, 不能保证施工质量, 现已通知施工方负责人立即进行整改.
3. 对光伏区2区增补支架组件安装现场巡视发现, 桩基有超红线现象, 要求施工方协调解决.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

- | | |
|------|---|
| 江苏天目 | 光伏区10区条基施工. 40区围栏施工. 3区组件安装. |
| 上海伏光 | 光伏区36区电气接线. 28区增补区支架安装. 1、2区增补, 区支架, 组件安装. 11区支架, 组件安装. |
| 中冶华亚 | 光伏区35区条基施工. 支架组件安装. |

其 它 事 项

本日现场监理人员

李松明 薛帅 刘伟文

记录人: 刘伟文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

王 利 军

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建