

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 2 月 21 日

星期: 一

工程名称: 华能高邮南湾4x20MW地面光伏电站光伏区施工

天气: 多云

气温: -2~11℃

监
理
工
作
情
况

1. 在对39区条基支模现场发现施工人员对支模不规范. 同组的模板不在同一直线上. 使预埋铁板偏位较多. 现场要求施工人员进行整改.
2. 对光伏区10区条基施工现场巡视发现有部分钢筋的长度不足. 绑扎不规范现象. 现场要求施工人员进行返工.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天目

上海伏光

中龙华业

光伏区39区.40区围堰施工. 39区电气接线并网.

光伏区1区.2区.11区.28区支架.组件安装.
13.14区电气接线.

光伏区35区条基施工. 桩头焊接. 支架. 组件安装.

其
它
事
项

本日现场监理人员

李松贤 陈冲 刘成文

记录人: 刘成文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王书

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建