

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 元 月 23 日

星期: 三

工程名称: 华能宝应县前黄镇 4x20MW 地面分布式光伏发电互补光伏发电项目

天气: 多云

气温: 12~14℃

监 理 工 作 情 况

1. 对光伏区 39、40 区围栏施工进行检查。
2. 对光伏区 28 区支架、组件安装进行检查, 发现部分螺栓紧固不到位, 没有接地等现象, 现场要求施工人员立即整改。
3. 对光伏区 35 区、10 区、条基施工进行检查, 发现现场浇筑的部分基础毛糙不平, 现场要求施工人员及时进行整改。

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏日月

光伏区 10 区条基施工, 桩头焊接, 39、40 区围栏安装。

上海伏光

光伏区、1、2、28、11 区支架、组件安装。

中冶华亚

光伏区 35 区条基浇筑、支架、组件安装, 新架基础施工, 34 区围栏安装。

其 它 事 项

本日现场监理人员

孙松贤 蒋冲炎 刘伍文

记录人: 刘伍文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙松贤

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建