

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 2 月 26 日

星期: 二

工程名称: 连云港市灌云县4x20MW地面分布式光伏电站项目

天气: 多云
气温: 2~9℃

监 理 工 作 情 况

1. 对光伏区31~33区检查, 施工方已安排施工人员在搜集材料
2. 光伏区39区. 40区围栏安装基本完成.
3. 在光伏区28区巡视中发现现场开挖的电缆沟深度不符合设计及规范要求. 要求施工方立即整改.
4. 对光伏区35区支架. 组件安装. 电缆展放. 桥架安装进行巡视.

施 工 情 况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天目

光伏区材料搜集.

海州光伏

光伏区11区. 28区电缆展放. 接线. 汇流箱安装等.

中恒华正

光伏区35区支架. 组件安装. 架电缆桥架安装. 接线展放.

其 它 事 项

本日现场监理人员

蒋冲秋

刘洁文

记录人: 刘洁文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

马林

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建