

监 理 日 志 ()

天气: 多云转小雨
气温: 11~5℃

日期: 2019 年 2 月 26 日

星期: 二

工程名称: 华能扬州江都4x20MW燃机热电联产项目

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区35区接地沟开挖进行巡视检查, 发现施工现场部分开挖深度不符合设计要求. 要求施工人员立即进行整改. 2. 针对项目收尾及进度事宜向施工方下发管理工单, 要求施工单位在保证施工安全及质量的前提下, 增加现场施工人员, 编制施工进度计划, 报项目监理部审查.	
施 工 情 况	施工单位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目	无施工
	上海华光	无施工
	中冶华五	35区接地沟开挖.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		黄永军, 蒋伟, 严松贵, 刘建文
记录人: 刘建文		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 严松贵
第五版表 江苏省住房和城乡建设厅监制		



由 扫描全能王 扫描创建