

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 2 月 27 日

星期: 三

工程名称: 华电光伏项目 4x20MW 地面光伏农光互补光伏发电项目

天气: 多云
气温: 10~20℃

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏区 12 区进行巡视检查, 发现 12 组未并网, 要求施工方立即进行并网发电。
2. 对光伏区 35 区接地沟开挖, 接地焊接进行巡查, 发现接地沟开挖深度在 300mm 左右, 不能满足规范及设计要求, 现场要求施工方立即进行整改。
3. 接地扁铁搭接处未饱满焊和两面焊, 现场要求施工人员进行返工。

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施
工
情
况

江苏天目

无施工

上海伏光

无施工

中冶华五

35 区接地沟开挖, 接地焊接。

其
它
事
项

本日现场监理人员

黄永革 蒋帅敏 严松贤 刘佳文

记录人: 刘佳文

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

江苏省住房和城乡建设厅监制

第五版表



由 扫描全能王 扫描创建