

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 5 日

天气: 雨转多云

星期: 二

气温: 15~7℃

工程名称: 华江为阳西所设 4x20mm²地 240 户式农光互补光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

1. 组织召开 240 运行前消缺专题会议.
2. 光伏区 10 区电气施工验收检查.
3. 光伏区 35 区检查. 发现现场电缆桥架基础施工不符合规范要求. 要求施工方落实整改方案.

施
工
情
况

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

江苏天目

光伏区 4 区消缺. 10 区电气接线并网.

上海伏光

光伏区 25 区消缺. 12 区消缺.

中冶华电

光伏区 35 区围栏施工. 34 区消缺

其
它
事
项

关于 240 运行准备工作和消缺情况与甲方方伟江汇报现场情况, 并指明按期完成可能性不大.

本日现场监理人员

黄永章 毕松贤 薛帅燕 刘仕文

记录人: 刘仕文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

黄永章

第五版

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建