

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 6 日

星期: 三

工程名称: 华能光伏项目 4x20MW 地面分布式光伏发电

天气: 多云
气温: 16°~7°C

监 理 工 作 情 况

1. 对光伏区 4 区、25 区样板区进行检查, 发现 25 区箱变基础土方回填未满足实际需求, 支架未整改. 要求施工单位进一步整改.
2. 对光伏区 36# 箱变变压器吊装就位情况: 变压器已吊装就位发电. 电缆敷设不规范. 桥架还没完善. 要求施工单位做好通融工作.
3. 对光伏区 10 区并网情况进行检查, 发现电缆埋深不符合要求和通讯线. 接地还没有做好. 要求施工单位立即进行施工, 整改.

施工单位

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

江苏项目

光伏区 5 区. 4 区支架. 组件消缺整改. 9 区围栏消缺.

上海光伏

光伏区 28 区电气消缺. 25 区高压电缆沟. 接地沟开挖.

中冶华天

光伏区 26 区围栏消缺. 大门安装. 25 区支架调整.

其 它 事 项

本日现场监理人员

黄永萍 严松明 蒋仲秋 刘世文

记录人: 刘世文

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字):

王本 建

