

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 9 日

星期: 7

工程名称: 华立太阳岛新建 4x20MW 地面光伏发电工程 光伏发电区 1 月

天气: 多云
气温: 15~20℃

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区 37、38 区组串清缺进行巡视, 现场发现一块组件的接线方向装反, 现场要求施工人员进行整改。 2. 在对光伏区 39 区现场巡视检查中发现局部边压块和组件规格不符, 现场要求施工人员进行更换。 3. 在 35 区支架后拉杆安装现场发现拉杆的长波和支架的宽波不符, 现场要求施工人员进行更换, 确保拉杆起到固定的效果。	
施 工 情 况	施工单位 江苏天目 上海伏光 中冶华亚	施 工 内 容 及 进 度 光伏区 40 区支架、组件清缺, 10 区通讯线断线连接。 光伏区 37、38 区支架、组件清缺, 11 区接地沟土方回填。 光伏区 5 区接线并网, 35 区支架立柱打孔、后背拉杆安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李松贵 蒋帅 刘法文	
记录人: 刘法文	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字) 李松贵	

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建