

监 理 日 志 ()

日期: 2019 年 3 月 10 日

星期: 日

工程名称: 绿岛光伏组件支架4x20MWp10MWp光伏项目

天气: 晴

气温: 20-7℃

监 理 工 作 情 况	1. 对光伏区3区、4区、35区围栏施工进行巡视, 发现部分栏杆不垂直, 现场要求施工人员进行整改。 2. 对光伏区12区、35区并网情况进行检查, 已全部并网。 3. 对37区组件调整现场巡视, 现场施工人员穿戴安全帽, 要求施工人员做好安全防护工作。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏天目	光伏区3区、4区围栏施工, 电气清场。
	上海伏光	光伏区37区组件调整, 12区组件调整。
	中冶华天	光伏区35区支架紧固, 部分组并网, 5区部分组并网, 24区围栏施工, 35区围栏施工。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	孙和贤 蒋冲秋 刘伟	
记录人: 刘伟	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 孙和贤	

第五版表

江苏省住房和城乡建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建