

# 监 理 日 志

工程名称: 华亚光伏产业园 4x20MWp 地面分布式光伏发电项目

|                    |                                                                              |      |     |    |         |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----|---------|
| 日期                 | 2018 年 3 月 17 日 星期六                                                          | 气候   | 小雨  | 气温 | 7°~10°c |
| 监理单位动态: 3人         | 材料进场、取样见证、合格情况:                                                              |      |     |    |         |
| 施工方人员动态: 80人       |                                                                              |      |     |    |         |
| 施工机械动态: 桩机6台, 挖机3台 |                                                                              |      |     |    |         |
| 施工进度情况             | 综合楼外墙保温施工, 室内水电施工, 室外排水沟开挖, 光伏区 20区, 27区, 28区 支架材料运输及安装, 下午下雨, 管理人员学习, 整理资料. |      |     |    |         |
| 检查发现的问题            | 综合楼外墙保温施工人员未戴安全帽.                                                            |      |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果         | 现场已对施工人员进行说服教育, 并要求立即戴上安全帽.                                                  |      |     |    |         |
| 协调内容或其他            |                                                                              |      |     |    |         |
| 记录人                | 刘德文                                                                          | 总监签阅 | 李维军 |    |         |

